

12 Протокол запуска

Фирма

Ответственное лицо

Клиент	Дата	SO-нр:
Объект	Агрегат	Индив.№
Адрес	Тип/размер	

Монтаж/подключения

Мероприятие	Утверждено/ Выполнено	Примечания
Монтаж выполнен согласно инструкциям	<input type="checkbox"/>	
Слив конденсата подключен верно, водяной затвор заполнен водой	<input type="checkbox"/>	
Фильтр ПВ агрегата GOLD демонтирован	<input type="checkbox"/>	
Шланги фильтров CoolDX монтированы верно	<input type="checkbox"/>	
Электроподключения выполнены верно	<input type="checkbox"/>	
Кабель от CoolDX к GOLD подключен верно	<input type="checkbox"/>	
Направление вращения компрессора 2 верно (Для CoolDX 060, вариант мощности 2 и 3)	<input type="checkbox"/>	

Контроль	CoolDX, размер	Заводская установка	Установка на объекте
Защита двигателя, компрессор 1 Защита двигателя, компрессор 2	<input type="checkbox"/> 08-1	<u>5,0 A</u> <u>7,5 A</u>	<u> </u> <u> </u>
	<input type="checkbox"/> 08-2	<u>6,0 A</u> <u>10,0 A</u>	<u> </u> <u> </u>
	<input type="checkbox"/> 20-1	<u>5,0 A</u> <u>10,0 A</u>	<u> </u> <u> </u>
	<input type="checkbox"/> 20-2	<u>7,5 A</u> <u>12,0 A</u>	<u> </u> <u> </u>
	<input type="checkbox"/> 20-3	<u>10,0 A</u> <u>15,5 A</u>	<u> </u> <u> </u>
	<input type="checkbox"/> 30-1	<u>9,5 A</u> <u>15,5 A</u>	<u> </u> <u> </u>
	<input type="checkbox"/> 30-2	<u>9,5 A</u> <u>22,0 A</u>	<u> </u> <u> </u>
	<input type="checkbox"/> 30-3	<u>15,5 A</u> <u>27,0 A</u>	<u> </u> <u> </u>
	<input type="checkbox"/> 40-1	<u>12,0 A</u> <u>22,0 A</u>	<u> </u> <u> </u>
	<input type="checkbox"/> 40-2	<u>12,0 A</u> <u>27,0 A</u>	<u> </u> <u> </u>
	<input type="checkbox"/> 40-3	<u>22,0 A</u> <u>36,0 A</u>	<u> </u> <u> </u>
	<input type="checkbox"/> 60-1	<u>15,5 A</u> <u>36,0 A</u>	<u> </u> <u> </u>
	<input type="checkbox"/> 60-2	<u>22 A</u> <u>35,0 A</u>	<u> </u> <u> </u>
	<input type="checkbox"/> 60-3	<u>36,0 A</u> <u>50,0 A</u>	<u> </u> <u> </u>
Прессостат низк/высок. давления ВР1	4,0 Bar 26,5 bar	1,5 Differens 0,5 Differens	<u> </u> <u> </u>
Прессостат высокого давления ВР1-2	27,5 Bar	0,5 Differens	<u> </u>
Прессостат низк/высок. давления ВР2	4,0 Bar 26,5 bar	1,5 Differens 0,5 Differens	<u> </u> <u> </u>
Прессостат высокого давления ВР2-2	27,5 Bar	0,5 Differens	<u> </u>
Переключатель функций IQnomic plus	Position 6		<u> </u>